"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Усть-Майского филиала АО "Теплоэнергосервис"
_____ В.В.Сыроватский
"____"_____2025 г.

План-график мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года по Усть-Майскому филиалу АО "Теплоэнергосервис"

№ п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Филиал	Начало работ	Срок выполнения	Ответственные исполнители филиала	Ответственное СП ИД	график выполнения мероприятий																														Примечание
								июнь				июль					август				сентябрь				октябрь					ноябрь									
								5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20						
Проведение планового ремонта и реконструкции основного и вспомогательного оборудования, в том числе:																																						
1	с.Усть-Миль. Котельная №1: замена котла №2 КВр-1,45 (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	июль	ТВС-1, хозспособ																																
2	п.Солнечный. Котельная №1: Замена котловых трубок КВТС-10 котла №1(без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-2, подряд																																
3	п.Солнечный. Котельная №1: Замена силовых кабелей вспомогательного оборудования (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июнь	август	ТВС-2, подряд																																
4	п.Солнечный. Котельная №1: ремонт коробов газоходов котлов №1,2,3 (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июнь	июль	ТВС-2, подряд																																
5	п.Эльдикан Котельная №11: замена котла №2 КСВ-1,1 на котел КВр-1,45 (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
6	п.Эльдикан Котельная №3: замена котла №1 КСВ-1,25 на КВм-1,45 с топкой ТШПм-1,45 (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
7	Замена сетевых насосов К200-150-315 на 1Д315-50а, котельная "Квартальная"	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																
Мероприятия по предупреждению повреждений и обеспечению работы оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха, в том числе:																																						
8	п.Усть-Мая Котельная Леспромхоз: замена ВЗП ВПО-40 с реконструкцией газохода котла №1 (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																
9	п.Усть-Мая Котельная Леспромхоз: замена ВЗП ВПО-40 с реконструкцией газохода котла №2 (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																
10	Котельная Леспромхоз: замена расходной емкости №1 (РГС-75) (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																
11	Котельная Квартальная: замена расходной емкости (РГС-75) (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июнь	июль	ТВС-1, хозспособ																																
12	п.Эльдикан. Котельная №5: замена скипового подъемника ПС-600 №2 в сборе (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
13	п.Эльдикан. Котельная №5: замена скипового подъемника ПС-600 №3 в сборе (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
14	п.Эльдикан. Котельная №3: замена панелей кровли здания котельной - 165м2	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
15	п.Эльдикан. Котельная №11: ремонт кровли здания котельной - 315м2	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
16	п.Эльдикан. Котельная №5: ремонт фундамента дымовой трубы Ду630-22м (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
17	с.Кюпцы. Котельная №1: замена скипового подъемника ПС-600 №3 в сборе (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
18	с.Кюпцы. Котельная №1: замена дымовой трубы Ду630-22м (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																
19	с.Усть-Миль. Котельная №1: замена дымовой трубы Ду530-16м, ремонт основания (без стоимости оборудования)	РП	Усть-Майский	июль	июль	ТВС-1, хозспособ																																
20	п.Усть-Мая. Теплосети от кот. Центральная, ул. Коммунальников, 1-ул. Баргилова, 7(замена труб Ду159 в ППУ-448м, Ду159 черная-191 м, ХВС Ду57 черная-191 м, устройство переездов), п. Усть-Мая	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																
21	п.Усть-Мая. Теплосети от кот. Леспромхоз ул. Первомайская, 1-13 (замена труб Ду159мм на ППУ- 240 м), п. Усть-Мая	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																
22	п.Усть-Мая. Теплосети от Водозабор ул. Горького, 70 (увеличение диаметра труб ХВС Ду108 на Ду 133 - 198м) п. Усть-Мая	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
23	п.Эльдикан. КР теплосети от кот. №1 ул. Алданская 51 - ул. Куйбышева 30 (замена теплосети протяженностью Ду219-170м в ППУ, Ду219-170м черн, ХВС Ду108-60 м, ХВС Ду89-90м)	РП	Усть-Майский	июнь	июль	ТВС-3, хозспособ																																
24	п.Эльдикан. КР теплосети от кот. №1 ул Короленко 20-Победы 37 (замена трубы Ду133-40м, устройство переезда 8м)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
25	п.Эльдикан. КР теплосети от кот. №5 ул Транспортная 37-Лермонтова 8 (замена трубы Ду108 в ППУ-190м, Ду89 в ППУ-60м, Ду57-50м, монтаж переезда-8м)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
26	Теплосети от кот. МКУ 12 ул. 50 лет Победы, 1-ул. Прокопьева, 17 (замена оцинкованного трубопровода Ду100 мм на Ду89 мм в ППУ-98 м)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																
27	Теплосети ул. Авиапорт, 9-ул. Строда, 64 (замена трубопровода Ду108 мм на Ду 89 в ППУ	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-3, хозспособ																																
28	с.Кюпцы. КР теплосети от кот. №1 ул. Советская 5 -ул. Советская 11 (замена трубы Ду89 в ППУ-240 м, монтаж переездов 4м-4шт)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																
29	с.Эжанцы. КР теплосети от кот. №1 ул. А.Иванова 7, 9, 11, 15 (замена труб в переезде Ду57 в ППУ - 72м)	РП	Усть-Майский	июнь	август	ТВС-2, хозспособ																																
30	с.Усть-Миль. КР теплосети от кот. №1 ул. Лесная 10: замена теплосети Ду57 - 100м, устройство дерев. переезда - 6м)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																																

№ п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Филиал	Начало работ	Срок выполнения	Ответственные исполнители филиала	Ответственное СП ИД	график выполнения мероприятий																												Примечание
								июнь				июль					август				сентябрь				октябрь					ноябрь							
								5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20				
31	с. Белькачи КР теплосети от кот. №1 ул. Трудовая 10-14: замена теплосети Ду133 - 240м)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																														
32	с. Белькачи КР теплосети от кот. №1 ул. Трудовая 16-18: замена теплосети Ду57 - 100м)	РП	Усть-Майский	июль	август	ТВС-1, хозспособ																														
33	п.Усть-Мая. Замена тепловых сетей от котельной "Квартальной", ул. Горького 51 - Горького 80, с увеличением диаметра теплосети Ду 159мм на Ду 219мм -680 м, прокладка ХВС. Ду 89мм -340м.	ИП	Усть-Майский	июнь	июль	ТВС-1, хозспособ																														
Общие организационные и технические мероприятия																																				
34	Промывка и дезинфекция расходных ёмкостей котельных		Усть-Майский	июнь	июнь	Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка ТВС цеха ТВС-2																																
35	Опрессовка и промывка участков теплосетей от котельных		Усть-Майский	июнь	август	Начальники цехов ТВС-1,3																																
36	Подготовка складов и площадок складирования для приёма каменного угля		Усть-Майский	июнь	июнь	Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка цеха ТВС-2																																
37	Завоз угля на угольные склады и площадки складирования для прохождения ОЗП		Усть-Майский	июнь	сентябрь	ПТО филиала, начальники цехов ТВС-1,3, мастер участка цеха ТВС-2																																
38	Проверка и укомплектование пожарного инвентаря на котельных		Усть-Майский	август	август	ОМТС, ГОТ и ПК филиала, Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка цеха ТВС-2																																
39	Очистка и благоустройство территорий котельных		Усть-Майский	июнь	сентябрь	Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка цеха ТВС-2																																
40	Подготовка и пробные пуски котельных		Усть-Майский	сентябрь	сентябрь	Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка цеха ТВС-2																																
41	Проверка и запуск РИП котельных		Усть-Майский	сентябрь	сентябрь	Главный энергетик, начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка ТВС цеха ТВС-2																																
42	Инструктаж персонала перед запуском котельных и началом отопительного сезона		Усть-Майский	сентябрь	сентябрь	Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка ТВС цеха ТВС-2																																
43	Противоаварийные тренировки с персоналом перед началом отопительного сезона		Усть-Майский	сентябрь	октябрь	Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка цеха ТВС-2																																
44	Запуск котельных с началом отопительного сезона		Усть-Майский	сентябрь	сентябрь	Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка цеха ТВС-2																																
45	Проверка и допуск к работе приборов учета потребителей ТЭ		Усть-Майский	сентябрь	октябрь	Главный инженер, ПТО филиала																																
46	Проверка к работе приборов учета ЭЭ объектов филиала		Усть-Майский	сентябрь	сентябрь	Главный энергетик, ПТО филиала, начальники цехов ТВС-1,3, мастер участка цеха ТВС-2																																
47	Проверка готовности котельных и тепловых сетей к прохождению ОЗП 2025-2026г.г.		Усть-Майский	сентябрь	октябрь	Главный инженер																																
48	Подписание Актов готовности котельных и тепловых сетей МО Усть-Майского района к ОЗП 2025/2026г.г.		Усть-Майский	сентябрь	октябрь	Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка цеха ТВС-2																																
49	Подписание Акта готовности Усть-Майского филиала к ОЗП 2025/2026г.г.		Усть-Майский	До 1 ноября	До 1 ноября	Директор филиала, Главный инженер																																
50	Подготовка автотранспорта к эксплуатации в зимний период ОЗП 2025-2026гг.		Усть-Майский	август	сентябрь	Ведущий механик филиала, Начальники цехов ТВС-1,3; мастер участка цеха ТВС-2																																

Исп. Калинин Р.А. 84112318998*626