"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер Усть-Янского филиала
АО "Теплоэнергосервис"
_____ С.Г. Пирогов

План-график мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025/2026 годов АО "Теплоэнергосервис"

№ п/п	Мероприятия	Планируемая сумма для реализации, тыс. руб.	Источник финансирования	Филиал	Начало работ	Срок выполнения	Ответственные исполнители	график выполнения мероприятий: июнь 2 9 16 23 30	июль 7 14 21 28	август 4 11 18 25	сентябрь 1 8 15 22 29	Примечание
	Проведение планового ремонта и реконструкции основного и вспомогательного оборудования, в том числе:											
	Казачье											
	Замена трубопровода по участку - Петра Стрижева и Космонавта Егорова Дн108 (с одним воздушным переходом)	**0,690**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Казачинского участка					
	Замена трубопровода по участку - Ветеранов 2 до Ветеранов 15 Дн 108, Ду-89, Д-76 на трубу ППУ Ду-108 (с подземным переходом)	**0,320**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Казачинского участка					
	Увеличение трубопровода по участку ул. Совхозная с Дн 108 на Дн 159	**0,800**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная оранизация					
	Замена придомовых сетей ул. Стрижева 15	**0,170**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Казачинского участка					
	Замена придомового перехода по ул. Новгородова 11, Механизаторов 9	**0,170**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Казачинского участка					
	Замена трубопроводов подпиточных насосов в котельной "Квартальная"	**0,170**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Казачинского участка					
	Обследование здания котельной "Квартальная"		Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная оранизация					
	Строительство гаража на 8 стояночных мест	**6,400**	Инвестиционный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Сайылык											
	Замена ТС с Дн108 на Дн89 - 404 м, ХВС с Ди 32 на Дн 57 - 322 м, Дн 25- 60 м по ул. Центральная д. 11, 15, 17, 19 с ремоном и частичной установкой свай (опор)	**1,021**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Сайылыкского участка					
	Замена ТС с Дн108 на Дн89 - 368 м, ХВС с Ди 32 на Дн 57 - 324 м, Дн 25- 90 м по ул. Центральная д. 12, 14, 16, 18 с ремоном и частичной установкой свай (опор)	**1,021**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Сайылыкского участка					
	Капитальный ремонт ТС Дн 89-374 м, ХВС Дн 57-287м, Дн 25- 120 м) на ул.Набережная д. 6,8,9,9/1, ул. Советская д. 10/1	**0,858**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Сайылыкского участка					
	Замена ТС с Дн 89на Дн 76-342 м, ХВС Дн 57-425 м, Дн 25- 127 м) на ул.Набережная д. 15,17,19, ул. Советская д. 12/1, 12/2	**1,115**	не предусмотрен	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Сайылыкского участка					
	Замена тепловых сетей и ХВС по ул. Центральная, ул. Озерная	**2,000**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Сайылыкского участка					
	Ремонт емкостей ХВС V=200 м³	**0,150**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Сайылыкского участка					
	Замена электропроводки (внутреннего и наружного освещения, розетки) в котельной на ВВГнг 3х2,5мм²	**0,350**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальник Сайылыкского участка					
	Замена кабельной продукции в котельной 1. СИП-2 3х95+1х70 мм²-100м, 2. КГХЛ 3х10+1х6 мм²-300м, 3. КГХЛ 3х6+1х4 мм²-250м, 4. КГХЛ 3х4+1х2,5 мм²-250м, 5. КГХЛ 3х2,5+1х1,5 мм²-250м	**2,000**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Усть-Куйга											
	Замена ТС по ул. Ленина д. 24, 25, 27	**0,500**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Замена ТС по ул. Шитикова, д. 4,6,8,12,15	**1,420**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Строительство гаража на 8 стояночных мест		Инвестиционный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Нижнеянск											
	Замена участка ТС и ХВС ППУ на черновую трубу от гл. магистрали до ул. Молодежная 19	**0,450**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Замена участка ХВС ППУ на черновую трубу от поворота до ул. Молодежная 19	**0,600**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Ремонт котлов 1,2,3,4	**0,500**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Ремонт ППУ (плавучая пожарная установка)	**0,500**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Замена кабельной продукции от водозабора до ППУ КГХЛ 3х25+1х16мм²-100м и вводного щита на ППУ	**0,100**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация					
	Усть-Янск											
	Капитальный ремонт котлов 1,2,3	**0,700**	Ремонтный фонд	Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Мастер Усть-Янского участка					

№ п/п	Мероприятия	Планируемая сумма для реализации, тыс. руб.	Источник финансирования	Филиал	Начало работ	Срок выполнения	Ответственные исполнители	график выполнения мероприятий																					Примечание
								июнь					июль				август				сентябрь									
								2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29				
Мероприятия по предупреждению повреждений и обеспечению работы оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха, в том числе:																													
1	Проведение испытаний тепловых сетей от каждой котельной на герметичность после окончания отопительного сезона	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация ООО "СК Беркут", начальники (мастера) участков																						
2	Гидропневматические промывки т/сетей после окончания отопительного сезона	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация ООО "СК Беркут", начальники (мастера) участков																						
3	Проведение промывки производственных объектов	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация ООО "СК Беркут", начальники (мастера) участков																						
4	Хлорирование накопительных ёмкостей и водопроводных сетей	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация ООО "СК Беркут", начальники (мастера) участков																						
5	Проведение испытаний тепловых сетей от каждой котельной на герметичность после окончания отопительного сезона	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация ООО "СК Беркут", начальники (мастера) участков																						
6	До начала отопительного сезона провести с персоналом всех смен дополнительные объектовые (межобъектовые) противоаварийные тренировки, направленные на отработку действий персонала по сохранению живучести энергообъектов и энергосистем при технологических нарушениях с одновременным воздействием экстремальных климатических условий, в соответствии с Перечнем обязательных тем тренировок.	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	СОТиПК, подрядная организация ООО "СК Беркут", начальники (мастера) участков																						
	Общие организационные и технические мероприятия																												
1	Сезонная доливка трансформаторного масла в маслонаполненное оборудование	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Главный инженер																						
2	Проведение испытаний электрооборудования (замеры сопротивления изоляции электродвигателей) на котельных УЯФ АО "Теплоэнергосервис"	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	подрядная организация																						
3	Разработать план взаимодействия с местными органами самоуправления (комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности МО) и в случае возникновения внештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения УЯФ АО "Теплоэнергосервис"	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	СОТиПК																						
4	Проведение совместных противоаварийных и противопожарных тренировок с органами местного самоуправления (комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности МО)	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	СОТиПК, начальники, старшие мастера, мастера участков, механик																						
5	Выполнение плана номенклатурных мероприятий по охране труда	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	СОТиПК, начальники, старшие мастера, мастера участков, механик																						
6	Выполнение плана по пожарной безопасности по материально-техническим ресурсам	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальники, старшие мастера, мастера участков, механик																						
7	Укомплектование рабочих мест защитными средствами, средствами пожаротушения	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	Начальники цеха и участка, старшие мастера и мастера, механик																						
8	Обеспечение персонала спецодеждой и инструментами	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	СОТиПК, ОМТС, начальники цеха и участка, старшие мастера и мастера, механик																						
9	Проверка средств пожаротушения	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	СОТиПК, начальники, старшие мастера, мастера участков, механик																						
10	Проведение инструктажей и противоаварийных тренировок оперативному и оперативно-ремонтному персоналу по их действию в условиях низких температур	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	СОТиПК, начальники, старшие мастера, мастера участков, механик																						
11	Проведение обучения, выполнение графика проверки знаний персонала требованиям по ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ, ПТБ, ПТЭТЭ.	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	СОТиПК, начальники участков, старшие мастера и мастера, механик																						
12	Подготовка автотранспорта к работе в условиях низких температур	не предусмотрена		Усть-Янский	01.06.2025	31.08.2025	ОМТС, механик																						

Ведущий инженер ПТО А. З. Зассеев