"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель
Генерального директора-главный инженер
АО "Теплоэнергосервис"
_____ В.И. Иванов
"__" _____ 2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к работе в осе мний период 2026/2027 годов АО "Теплоэнергосервис"

№ п/п	Мероприятия	Планируемая сумма для реализации, тыс. руб.	Источник финансирования	Филиал	Начало работ	Срок выполнения	Ответственные исполнители филиала	Ответственное СП ИД	график выполнения мероприятий	Примечание
									июнь: 1, 8, 15, 22; июль: 6, 13, 20, 27; август: 3, 10, 17, 24, 31; сентябрь: 7, 14, 21, 28; октябрь: 5, 12, 19, 26; ноябрь: 2, 9, 16, 23, 30; декабрь: 7, 14, 21, 28	
	Ремонтная деятельность									
1	Выполнение работ по ремонту тепловых сетей в п. Чернышевский в рамках выполнения ремонтной программы	3 000	Ремонтная программа	Вилюйский	01.06.2026	30.09.2026	главный инженер филиала	ОРиТПиР		
2	Реконструкция сетей теплоснабжения п. Усть-Нера Оймяконский филиал (протяженность трассы 6,6 п.км.) (1_523-93) для нужд АО «Теплоэнергосервис»	7 950	Инвестиционная программа	Оймяконский	01.06.2026	30.09.2026	главный инженер филиала	ОРиТПиР		
3	Выполнение работ (включая поставку материалов) по ремонту зданий котельных концессионного соглашения Ленского филиала АО "Теплоэнергосервис" в г. Ленске, Ленского района, Республика Саха (Якутия)	6 450	Ремонтная программа	Ленский	01.06.2026	30.09.2026	главный инженер филиала	ОРиТПиР		
4	Выполнение работ по ремонту резервуара горячей воды 400 м3 центральной отопительной котельной Ленского филиала АО "Теплоэнергосервис" в г. Ленске, Ленского района, Республика Саха (Якутия)	7 500	Ремонтная программа	Ленский	01.06.2026	30.09.2026	главный инженер филиала	ОРиТПиР		
	Техническое состояние									
5	Гидравлические испытания оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей.	не требуется	-	Все филиалы	01.06.2026	28.08.2026	главные инженера	ОЭЭО		
6	Гидропневматическая промывка оборудования и коммуникаций источников тепловой энергии и тепловых сетей.	не требуется	-	Все филиалы	01.06.2026	17.08.2026	главные инженера	ОЭЭО		
7	Обеспечение выполнения мероприятий по устранению нарушений обязательных требований, выявленных проверками надзорных органов.	не требуется	-	Все филиалы	Согласно сроков исполнения предписаний	До начала проверок готовности к ОЗП	главные инженера	СНПБиОТ, ОЭЭО		
8	Проведения мероприятий по техническому обслуживанию энергетического и тепломеханического оборудования.	не требуется	-	Все филиалы	01.06.2026	28.08.2026	главные инженера	ОЭЭО		
9	Подготовка схем, технологических комплексов, оборудования, зданий и сооружений к использованию резервного вида топлива и проведение их опробования.	не требуется	-	Вилюйский, Ленский	30.08.2026	29.09.2026	главные инженера	ОЭЭО		
	Персонал									
10	Укомплектование рабочих мест эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями и положениями.	не требуется	-	Все филиалы	01.07.2026	30.09.2026	главные инженера	ОЭЭО		
11	Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, средствами пожаротушения.	не требуется	-	Все филиалы	01.07.2026	30.09.2026	Руководители структурных подразделений, ГОТиПК	СНПБиОТ, ОЭЭО		
	Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность									
12	Обеспечение наличия аварийных запасов оборудования и материалов в разрезе филиалов Общества.	не требуется		Все филиалы	17.08.2026	02.11.2026	главные инженера	ОМТС, ОЭЭО		
13	Проведение инструктажей и противоаварийных тренировок оперативному и оперативно-ремонтному персоналу по их действию в условиях низких температур	не требуется	-	Все филиалы	Сентябрь	Ноябрь	ГОТиПК, начальники цеха и участка, старшие мастера и мастера, механик	СНПБиОТ, ОЭЭО		
14	Проведение персоналу филиала инструктажей в области охраны труда и пожарной безопасности	не требуется	-	Все филиалы	01.07.2026	14.09.2026	Руководители структурных подразделений, ГОТиПК	СНПБиОТ		
15	Проведение тренировок на опасных производственных объектах согласно ПМЛА	не требуется	-	Вилюйский, Ленский	Сентябрь	Октябрь	главные инженера	СНПБиОТ		
16	Проведение очистки от скоплений угольной пыли в помещениях твердотопливных котельных.	не требуется	-	Все филиалы	17.08.2026	21.09.2026	начальники цеха и участка, старшие мастера и мастера	СНПБиОТ, ОЭЭО		
17	Противоаварийные и противопожарные тренировки с персоналом перед началом отопительного сезона	не требуется	-	Все филиалы	Сентябрь	Ноябрь	Руководители структурных подразделений, ГОТиПК	ОЭЭО, СНПБиОТ		
18	Проверка наличия и исправности средств пожаротушения; - исправности наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; - средств автоматической пожарной сигнализации; установки необходимых знаков пожарной безопасности.	не требуется	-	Все филиалы	Сентябрь	Октябрь	Руководители структурных подразделений, ГОТиПК	ОЭЭО, СНПБиОТ		
	Топливообеспечение									
19	Представление в ПАО "РусГидро" сведений о нормативах запасов топлива по котельным, утвержденных органами государственной власти субъектов РФ на 01.10.2026	не требуется	-		01.07.2026	25.09.2026		ОТО		
20	Обеспечение наличия действующих договоров с поставщиками топлива на 4 квартал 2026 г. в соответствии со скорректированным балансом производства тепловой энергии в указанный период	не требуется	-		01.08.2026	30.09.2026		ОТО		
21	Обеспечение наличия действующих соглашений на поставку топлива в объемах, обеспечивающих работу источников тепловой энергии в 1 квартале 2027 г.	не требуется	-		01.10.2026	30.12.2026		ОТО		

Начальник ПТУ _____ А.Г. Флегонтов